

Municipio de : **SAN FERNANDO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

**AFFPOA**

07-may.-26

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO**

**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL**

0403PIM14614301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CAMPOS DEPORTIVOS)	0075 SAN FERNANDO	550,148.87	550,148.87	0.00	---	36.08	655.20 M2	11,867.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			550,148.87	550,148.87	0.00					

**08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD**

0816PIM06614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. MONTERREY - COL. LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 13+000 AL 14+100	0019 MONTERREY	350,000.00	350,000.00	0.00	---	71.70	1.00 PROYECTO	10,000.00	PERSONAS
0816PIM07614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FERNANDO - COL. NUEVA VICTORIA SUBTRAMO KM 6+000 AL 9+600	0012 NUEVA VICTORIA	650,000.00	650,000.00	0.00	---	76.29	1.00 PROYECTO	10,000.00	PERSONAS
0801PIM09614301090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA EL COPALAR	0024 RIB. EL COPALAR	1,547,356.27	1,547,356.27	0.00	---	0.00	626.40 M2	2,039.00	PERSONAS
080104PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0068 BARRIO CAIGPOQUI	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
080105PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0072 BARRIO EL SANTUARIO	953,158.09	953,158.09	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
080106PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,000.00	PERSONAS
080107PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	4,000.00	PERSONAS
080108PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0028 RIB. EL PROGRESO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	10,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,000,514.36	10,000,514.36	0.00					

**12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

120909PIN6143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	782,495.48	782,495.48	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
1204PIM01612302060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	523,262.88	523,262.88	0.00	---	31.79	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
1205PIM02612302060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	592,465.60	592,465.60	0.00	---	66.69	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
120502PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN FERNANDO**

**AFFPOA**

07-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
121301PIN6123010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0074 VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	100.00	VIVIENDA	100.00	PERSONAS
1204PIN036143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
1204PIM15612302060	MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES DE TRABAJO) PARA EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	212,585.00	212,585.00	0.00	---	37.05	1.00	LOTE	17,961.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,110,808.96	2,110,808.96	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,661,472.19	12,661,472.19	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			12,661,472.19	12,661,472.19	0.00						
<b>EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>											
<b>AP AGUA POTABLE</b>											
<b>11 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)</b>											
1102FIS076144010900	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN TOLEMAIDA	0071 SAN SEBASTIAN TOLEMAIDA	749,864.59	749,864.59	0.00	---	0.00	309.50	ML	63.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			749,864.59	749,864.59	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			749,864.59	749,864.59	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)</b>											
3202FIS036144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RIBERA LAS ISABELES	0058 RIB. LAS ISABELES	592,222.93	592,222.93	0.00	---	0.00	150.00	ML	71.00	PERSONAS
3202FIS046144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VIVA CARDENAS	0025 VIVA CARDENAS	1,643,478.66	1,643,478.66	0.00	---	0.00	435.00	ML	2,101.00	PERSONAS
3201FIS066141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL) TERCERA ETAPA	0003 LAS PILAS	1,410,584.84	1,410,584.84	0.00	---	0.00	243.21	ML	91.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,646,286.43	3,646,286.43	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,646,286.43	3,646,286.43	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											



## Municipio de : SAN FERNANDO

07-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1700FAF02259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA, ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	616,487.80	616,487.80	0.00	--	50.33	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			616,487.80	616,487.80	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			616,487.80	616,487.80	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>02 FOMENTO PECUARIO</b>											
0200FAF03431102120	ADQUISICION DE 50,000 AVES MIXTAS DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	--	28.89	50,000.00	AVE	5,000.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,250,000.00	2,250,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,250,000.00	2,250,000.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0405FAF01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	334,314.32	334,314.32	0.00	--	93.68	1.00	OBRA	11,867.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			334,314.32	334,314.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			334,314.32	334,314.32	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			3,307,067.96	3,307,067.96	0.00						
<b>Total General</b>			28,259,005.87	28,259,005.87	0.00						

**Municipio de : SAN FERNANDO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

**AFFPOA**

07-may.-26

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. GABRIEL VILLARREAL SANTIAGO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

\_\_\_\_\_  
C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE